

WYDATKI MAJĄTKOWE	kwota	data ogłoszenia postępowania przetargowego/rozpoczęcia procedury	przetarg - otwarcie ofert	podpisanie umowy	kwota	uwagi
Przebudowa drogi gminnej ul. Miodra wraz oświetleniem drogowym	233 000,00 zł	13.03.2020	30.03.2020	27.04.2020	222 552,81	wraz z kosztem nadzorców
Przebudowa drogi gminnej ul. Czaplí - wykonanie nawierzchni asfaltbetonowej	90 000,00 zł	24.03.2020	8.04.2020			w trakcie trwania procedury
Przebudowa chodników przy ulicach: Ananasowa, Betonowa, Owocowa, Storczyków	15 000,00 zł	24.03.2020	8.04.2020			w trakcie trwania procedury
Przebudowa drogi gminnej od ul. Lewandowskiej do ul. Gwarzków w zakresie wykonania chodnika - dokumentacja projektowa	12 000,00 zł	24.03.2020	8.04.2020			w trakcie trwania procedury
Przebudowa drogi ul. Plebiscytowej	460 000,00 zł	13.03.2020	30.03.2020	23.04.2020	453 936,00	wraz z kosztem nadzorców
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łędzinach w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	12.05.2020				w trakcie trwania procedury
Ogród sensoryczny i modernizacja monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łędzinach w ramach Budżetu Obywatelskiego	100 000,00	9.03.2020				w trakcie trwania procedury
Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie (ZIT 2)	180 000,00	w trakcie oceny wniosku o dofin. - Urząd Marszałkowski (RPO)				180 tys. to wkład Gminy - stanowiący ok. 20 % wart. inwestycji
Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego	200 000,00	28.02.2020	17.03.2020		831 664,50	Inwestycja współfinansowana przez GZM w wysokości 85%. 200 tys. to wkład Gminy - stanowiący ok. 15% wart. inwestycji
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	596 876,00	I postępowanie 28.02.2020 II postępowanie 1.94.2020 III postępowanie 12.05.2020	planowanie otwarcie ofert 29.05.2020			inwestycja współfinansowana przez GZM w wysokości 85% wartości inwestycji wkład Gminy - 15% wart. inwestycji
Wspólnie zmieniany miasto - Włoska Urwisów - plac zabaw na osiedlu Ziemiwit, plac zabaw przy osiedlu Centrum - w ramach Budżetu Obywatelskiego	100 000,00	16.03.2020		22.04.2020	99 940,94	w trakcie realizacji

NACZELNIK  
Wydział Gospodarki Miejskiej

Maria Jacek  
Kwatermus

